

Klantverantw.:
Opdrachtn.: ELE/74721/000
Klantnr. : 90136
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: facturatie@tstupke.be

ProKo.: GA03
Verslagnr.:
Voorl. verslagnr.: V5395544
Datum: 29/08/2023



STUPKE
Strookestraat 10
3770 VAL-MEER

Afdeling: ELE

VOORLOPIG VERSLAG VAN DICHTHEIDSCONTROLE VAN EEN GASINSTALLATIE

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:

Plaats van onderzoek: KAMPEERPLAATS STROEKESTRAAT 10 RIEMST 3770

Datum van onderzoek: 29/08/2023

Basis onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek
voor indienststelling

Onderzoeker: HELAERS CHRIS

Aanwezige persoon:

Eigendom van:

ALGEMEENHEDEN

De controle omvat enkel een dichtheidsproef.

Specifiek lastenboek van toepassing op de installatie is ons niet voorgelegd.
Exploitatievoorwaarde van toepassing op de installatie is ons niet voorgelegd.

CONTROLE GASINSTALLATIE

1. GASTELLER

Plaats	: Technische ruimte
Merk	: Actaris
Debiet	: 25M ³
Sr.nr.	: 5050065
Tellerstand	: 37931,82
Dienstdruk	: 21MBAR
Verluchting	: NEEN

2. DRUK

Maximale dienstdruk : 21MBAR...

3. AANSLUITING OP HET OPENBAAR NET

Type leiding	: STAAL
Diameter	: DN50...
Lengte zichtbaar gedeelte	: 70CM...

4. LEIDING BINNEN HET GEBOUW

Voeding	Type	Diameter	Lengte
CV KETEL ACV B23 96KW	STAAL	DN40	7m
VOEDING KEUKEN (geen toestellen)	KOPER	22	10m

5. IDENTIFICATIE LEIDINGEN

De identificatie van de leidingen is gebeurd door het aanbrengen van de okergele kleur.

6. HOOFDKRAAN

Voor gasteller : zichtbaar

7. KRANEN IN DE INSTALLATIE

-VOOR HET CV TOESTEL 4/4 GASKRAAN
-KEUKEN GASKRAAN 1/2

8. VERBINDINGEN

-staal gelast
-koper gebraseerd

9. DICHTHEID:

De installatie werd getest met een DRUKPROEFMETER

Merk : TESTO

Model : 312

INBREUKEN

Geen.

NOTA

Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

BESLUIT

☐ De installatie is goedgekeurd.

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker

